



งบหน้าโครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ และงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมายเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 ก.ย.63)

ภาพรวม ร้อยละ 100

งบประมาณ ร้อยละ 100

งบลงทุน ร้อยละ 100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

โครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)							ระยะเวลาดำเนินงาน		การดำเนินงาน		หมายเหตุ	
		ได้รับจัดสรร (1)	ก่อนนี้/จัดซื้อจัดจ้าง (2)	เหลือจ่าย (3)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (5) =(2-4)	ร้อยละ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
รวม		381,987,200.00	342,020,957.79	39,966,242.21	33,441,782.32	9.78	308,579,175.47	90.22						
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000.00	10,000,000.00	-	5,463,202.00	54.63	4,536,798.00	45.37						
1. โครงการพัฒนาด้านเกษตร		4,225,400.00	4,157,400.00	68,000.00	3,557,800.00	85.58	599,600.00	14.42						
1) กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริม และพัฒนา		975,400.00	975,400.00	-	375,800.00	38.53	599,600.00	61.47						
1	กิจกรรมย่อย : พัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การตลาดเกษตรกรรมยั่งยืน/เกษตรอินทรีย์ ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา (อ.วาสนา)	975,400.00	975,400.00	-	375,800.00	38.53	599,600.00	61.47	มี.ค.-63	ก.ค.-63	80.00	70.00	ดำเนินกิจกรรมแล้ว คิด เป็นร้อยละ 70
2) กิจกรรมหลักที่ 1.3 ส่งเสริม และพัฒนา		3,250,000.00	3,182,000.00	68,000.00	3,182,000.00	100.00	-	-						-
2	กิจกรรมย่อย : ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเพื่อ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นครราชสีมา (สุชาติ)	3,250,000.00	3,182,000.00	68,000.00	3,182,000.00	100.00	-	-	มี.ค.-63	เม.ย.-63	100.00	100.00	ดำเนินโครงการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
2. โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		119,507,000.00	119,313,267.67	193,732.33	7,937,977.90	6.65	111,375,289.77	93.35						4,497,977.90
3) กิจกรรมหลักที่ 2.1 การพัฒนาแหล่ง		3,500,000.00	3,440,000.00	60,000.00	3,440,000.00	100.00	-	-						-
3	กิจกรรมย่อย : งานตรุษจีน	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา (เก)	1,000,000.00	950,000.00	50,000.00	950,000.00	100.00	-	-	ม.ค.-63	ม.ค.-63	100.00	100.00	ดำเนินโครงการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
4	กิจกรรมย่อย : การจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2563	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา (เก)	2,500,000.00	2,490,000.00	10,000.00	2,490,000.00	100.00	-	-	พ.ย.-62	พ.ย.-62	100.00	100.00	ดำเนินโครงการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
4) กิจกรรมหลักที่ 2.3 การพัฒนาการตลาด		22,007,000.00	22,007,000.00	-	-	-	22,007,000.00	100.00						-
	กิจกรรมย่อย 2.3.1. : การส่งเสริม และพัฒนาเมืองศิลปะ	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา	22,007,000.00	22,007,000.00	-	-	22,007,000.00	100.00						
5	การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand biennale, Korat)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นครราชสีมา (ผอ.ทิพย์สุชา)	21,000,000.00	21,000,000.00	-	-	20,990,500.00	99.95		มี.ย.-63	ก.ย.-63	0.00	0.00	จะดำเนินงานในช่วง 15 พ.ค. - 30 ก.ย.63
6	งานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยโคราช Korat - Battle	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นครราชสีมา (ผอ.ทิพย์สุชา)	1,007,000.00	1,007,000.00	-	-	358,100.00	35.56		มี.ย.-63	ก.ย.-63	0.00	0.00	จะดำเนินงานในช่วง 28 - 30 ก.ค.63
5) กิจกรรมหลักที่ 2.4 การพัฒนาโครงสร้าง		94,000,000.00	93,866,267.67	133,732.33	4,497,977.90	4.79	89,368,289.77	95.21						
	กิจกรรมย่อย 2.4.1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ MICE		94,000,000.00	93,866,267.67	133,732.33	4,497,977.90	4.79	89,368,289.77	95.21					
7	โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2311 ตอน หนองสองห้อง - หนองขวาง ระหว่าง กม.0+000 - 10+212 ตำบลวังทะลุ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม 10.212 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 (ช่างอัน)	25,000,000.00	24,908,965.22	91,034.78	-	-	24,908,965.22	100.00	8-พ.ค.-63	4-ต.ค.-63	12.20	2.55	ลงนามแล้ว เลขที่สัญญา 40/2563 ลง 7 พ.ค.63 เริ่ม 8 พฤษภาคม 2563 สิ้น 4 ตุลาคม 2563 วงเงิน 24,908,965.22 บาท ทำ PO แล้ว

โครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)							ระยะเวลาดำเนินงาน		การดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร (1)	ก่อนนี้/จัดซื้อจัดจ้าง (2)	เหลือจ่าย (3)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (5) =(2-4)	ร้อยละ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	
8 โครงการขยายช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 2220 ตอน กลางดง - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 (ข้างอัน)	30,000,000.00	29,986,519.32	13,480.68	4,497,977.90	15.00	25,488,541.42	85.00	13-พ.ค.-63	9-ต.ค.-63	14.44	0.35	ลงนามแล้ว เลขที่สัญญา 47/2563 ลง 12 พ.ค. 63 เริ่ม 13 พฤษภาคม 2563 สิ้น 9 ตุลาคม 2563 วงเงิน 29,986,519.32 บาท ทำ PO แล้ว
9 โครงการขยายช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดมั่ง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง กม. 74+845 - 76+700 ระยะทางรวม 1.855 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 (ข้างอัน)	30,000,000.00	29,978,044.12	21,955.88	-	-	29,978,044.12	100.00	6-พ.ค.-63	1-พ.ย.-63	13.26	1.93	ลงนามแล้ว เลขที่สัญญา 37/2563 ลง 5 พ.ค.63 เริ่ม 6 พ.ค.63 สิ้น 1 พ.ย.63 วงเงิน 29,978,044.12 บาท ทงก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น ทำ PO แล้ว
10 โครงการจัดทำป้ายและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - ปอทอง - มอจะบก - ไร่โคกสูง - โคกกรวด - นครราชสีมา ตำบลหนองสาหร่าย, คลองไผ่, ลาดบัวขาว อำเภอปากช่อง ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง กม. 72+015 - 148+565	แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 (ข้างอัน)	9,000,000.00	8,992,739.01	7,260.99	-	-	8,992,739.01	100.00	23-เม.ย.-63	20-ส.ค.-63	42.59	65.43	ลงนามแล้ว สัญญาเลขที่ นร.7/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 วงเงิน 8,992,739.01 บาท เหลือจ่าย 7,260.99 บาท เริ่ม 23 เมษายน 2563 สิ้นสุด 20 สิงหาคม 2563 ทำ PO แล้ว
3. โครงการพัฒนาด้านสังคม		62,415,000.00	61,624,381.59	790,618.41	505,790.00	0.82	61,118,591.59	99.18					505,790.00
6) กิจกรรมหลักที่ 3.1 ส่งเสริมและ		650,000.00	650,000.00	-	-	-	650,000.00	100.00					-
11 กิจกรรมย่อย : การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)	650,000.00	650,000.00	-	-	-	650,000.00	100.00	มิ.ย.-63	ก.ค.-63			อนุมัติโครงการแล้ว ดำเนินงาน ในช่วงเดือน มิถุนายน 2563
7) กิจกรรมหลักที่ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้าน		59,765,000.00	58,974,381.59	790,618.41	-	-	58,974,381.59	100.00					-
กิจกรรมย่อย 3.3.1 : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก		59,765,000.00	58,974,381.59	790,618.41	-	-	58,974,381.59	100.00					
12 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนหนองสาหร่าย กม. 0+000 - กม.25+000 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง	แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 (ข้างอัน)	5,000,000.00	4,982,000.00	18,000.00	-	-	4,982,000.00	100.00	30-เม.ย.-63	28-มิ.ย.-63	100.00	64.52	ลงนามแล้ว สัญญาจ้าง เลขที่ นร 32/2563 ลง วันที่ 29 เมษายน 2563 วงเงิน 4,982,000 บาท เหลือจ่าย 18,000 บาท เริ่ม 30 เมษายน 2563 สิ้นสุด 28 มิถุนายน 2563 ทำ PO แล้ว

โครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)								ระยะเวลาดำเนินงาน		การดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร (1)	ก่อนนี้/จัดซื้อจัดจ้าง (2)	เหลือจ่าย (3)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (5) =(2-4)	ร้อยละ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		
13 ขยายขອງจราจรทางหลวงหมายเลข2434 ตอนสี่คิ้ว-หนองรี ระหว่าง กม.4+640 - กม.5+800 ตำบลสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง	แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 (ช่างอิน)	25,000,000.00	24,927,121.80	72,878.20	-	-	24,927,121.80	100.00	9-พ.ค.-63	4-พ.ย.-63	9.51	0.16	ลงนามแล้ว เลขที่สัญญา 43/2563 ลง 8 พ.ค.63 เริ่ม 9 พฤษภาคม 2563 สิ้น 4 พฤศจิกายน 2563 วงเงิน 24,927,121.80 บาท ทำ PO แล้ว	
14 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบนถนนระยะรัศมีทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนปางแก-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่กม.14+150,กม.20+210 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 (ช่างอิน)	4,000,000.00	3,910,694.66	89,305.34	-	-	3,910,694.66	100.00	29-เม.ย.-63	27-ก.ค.-63	90.21	7.30	ลงนามแล้ว สัญญาจ้าง เลขที่ นร 26/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 วงเงิน 3,910,694.66 บาท เหลือจ่าย 89,305.34 เริ่ม 29 เมษายน 2563 สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2563 ทำ PO แล้ว	
15 โครงการขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.5+192 - กม.5+262 LT. และทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระเทียม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+255 LT. ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 (ช่างเหม่ง)	5,765,000.00	5,754,565.13	10,434.87	-	-	5,754,565.13	100.00	4-เม.ย.-63	2-ก.ค.-63	80.00	65.52	สัญญาจ้าง เลขที่ นร 1/2563 ลง 3 เม.ย.63 ทำ PO แล้ว เมื่อ 17 เม.ย.63 เริ่มสัญญา 4 เม.ย.63 สิ้นสุดสัญญา 2 ก.ค.63 ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ร้อยละ 38 ผู้รับจ้าง ห.จ.ก. โชคชัย การโยธา	
16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม. 1034 แยก ทล.2 - บ้านวงแก้ว ระยะทางยาว 2.700 กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	แขวงทางหลวงชนบท นครราชสีมา (ช่างเจษฎา)	20,000,000.00	19,400,000.00	600,000.00	-	-	19,400,000.00	100.00	9-พ.ค.-63	5-ต.ค.-63	9.00	2.00	ลงนามแล้ว เลขที่สัญญา 3/2563 ลง 8 พ.ค.63 เริ่ม 9 พ.ค.63 สิ้น 5 ต.ค.63 วงเงิน 19,400,000.00 บาท ทำ PO แล้ว	
8) กิจกรรมหลักที่ 3.4 พัฒนาและเพิ่ม		2,000,000.00	2,000,000.00	-	505,790.00	25.29	1,494,210.00	74.71						
17 กิจกรรมย่อย : บริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา ด้าน Smart City	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) (อ.ปภากร ฯ)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	5,690.00	0.57	994,310.00	99.43	มิ.ย.-63	ก.ย.-63			ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 และจะพัฒนาระบบฯ ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.63 และส่งมอบงานในช่วงเดือน ก.ย.63	
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	500,000.00	500,000.00	-	250,100.00	50.02	249,900.00	49.98	พ.ค.-63	ก.ค.-63			1) พ.ค.63 จัดเก็บข้อมูลแล้ว ร้อยละ 80 2) มิ.ย.63 วิเคราะห์ข้อมูล 3) ก.ค.63 จัดทำรายงาน	
	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	500,000.00	500,000.00	เขี้ยว	250,000.00	50.00	250,000.00	50.00	พ.ค.-63	ก.ค.-63	50.00	50.00	เริ่มดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย.63	

โครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)							ระยะเวลาดำเนินงาน		การดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร (1)	ก่อนนี้/จัดซื้อจัดจ้าง (2)	เหลือจ่าย (3)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (5) =(2-4)	ร้อยละ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	
4. โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		183,839,800.00	144,925,908.53	38,913,891.47	14,536,832.42	10.03	130,389,076.11	89.97					
9) กิจกรรมหลักที่ 4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาพื้นที่น้ำคูคลองสาธารณะ		180,856,000.00	142,058,608.53	38,797,391.47	13,264,593.42	9.34	128,794,015.11	90.66					
	กิจกรรมย่อย 4.1.1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาพื้นที่น้ำ คูคลองสาธารณะ	180,856,000.00	142,058,608.53	38,797,391.47	13,264,593.42	9.34	128,794,015.11	90.66					
18	ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านนอก ตำบลนอก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง (รับน้ำต่อมาจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายลำพระเพลิง)	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (คุณโอหารฯ)	9,800,000.00	9,800,000.00	-	2,314,300.60	23.62	7,485,699.40	76.38	เม.ย.-63	ส.ค.-63		เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
19	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านโนนมะกอก ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง (ลำน้ำลำขงโค)	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (คุณโอหารฯ)	9,500,000.00	9,500,000.00	-	1,751,602.05	18.44	7,748,397.95	81.56	เม.ย.-63	ส.ค.-63		เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
20	ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านตะกวดเครือปลอก พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 3 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง (เชื่อมจากลำจักราช)	โครงการชลประทานนครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักดิ์ฯ)	11,720,000.00	8,489,550.60	3,230,449.40	1,342,297.95	15.81	7,147,252.65	84.19	เม.ย.-63	ส.ค.-63		เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
21	ขุดลอกลำห้วยตะเคียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกรวด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	โครงการชลประทานนครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักดิ์ฯ)	20,000,000.00	10,615,744.77	9,384,255.23	674,768.04	6.36	9,940,976.73	93.64	เม.ย.-63	ส.ค.-63		เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
22	แก้มลิงโคกทึบ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	โครงการชลประทานนครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักดิ์ฯ)	10,000,000.00	5,394,038.96	4,605,961.04	517,000.71	9.58	4,877,038.25	90.42	เม.ย.-63	ส.ค.-63		เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
23	ขุดลอกลำห้วยแดง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	โครงการชลประทานนครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักดิ์ฯ)	20,000,000.00	20,000,000.00	-	1,014,704.64	5.07	18,985,295.36	94.93	เม.ย.-63	ส.ค.-63		เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
24	แก้มลิงหนองตม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	โครงการชลประทานนครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักดิ์ฯ)	3,000,000.00	3,000,000.00	-	361,166.40	12.04	2,638,833.60	87.96	เม.ย.-63	มิ.ย.-63		เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว

โครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)							ระยะเวลาดำเนินงาน		การดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร (1)	ก่อนนี้/จัดซื้อจัดจ้าง (2)	เหลือจ่าย (3)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (5) =(2-4)	ร้อยละ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	
25 ชุดลอกลำจากราช ช่วงท้ายอาคารระบายน้ำ ทานบใหม่ถึงมาน้อย ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	โครงการชลประทานนครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักดิ์ฯ)	12,000,000.00	6,555,946.20	5,444,053.80	846,748.53	12.92	5,709,197.67	87.08	เม.ย.-63	ส.ค.-63			เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
26 ระบบระบายน้ำท้ายทำนบกั้นน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลปลีลึงก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	โครงการชลประทานนครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักดิ์ฯ)	20,000,000.00	20,000,000.00	-	330,495.80	1.65	19,669,504.20	98.35	เม.ย.-63	ส.ค.-63			เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
27 แก้มลิงเรียงสระแก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	โครงการชลประทานนครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักดิ์ฯ)	8,000,000.00	5,286,400.00	2,713,600.00	1,499,678.69	28.37	3,786,721.31	71.63	เม.ย.-63	ส.ค.-63			เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
28 ปรับปรุงทำนบกั้นดินและถนนท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ระยะทาง 0.732 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	โครงการชลประทานนครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักดิ์ฯ)	20,000,000.00	20,000,000.00	-	899,147.65	4.50	19,100,852.35	95.50	เม.ย.-63	ส.ค.-63			เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
29 แก้มลิงบึงกระโดน ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	โครงการชลประทานนครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักดิ์ฯ)	15,000,000.00	8,291,308.00	6,708,692.00	58,782.45	0.71	8,232,525.55	99.29	เม.ย.-63	ส.ค.-63			เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
30 แก้มลิงบึงบ้านพันดุง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	โครงการชลประทานนครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักดิ์ฯ)	6,836,000.00	6,836,000.00	-	585,103.60	8.56	6,250,896.40	91.44	เม.ย.-63	ส.ค.-63			เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
31 ชุดลอกลำห้วยห้วยคาศา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	โครงการชลประทานนครราชสีมา (คุณสุคนธ์ ฯ และคุณอดิศักดิ์ฯ)	15,000,000.00	8,289,620.00	6,710,380.00	1,068,796.31	12.89	7,220,823.69	87.11	เม.ย.-63	ส.ค.-63			เป็นโครงการที่ดำเนินการเองทั้งโครงการ ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายแล้ว
10) กิจกรรมหลักที่ 4.2 ดำเนินงานตาม		752,000.00	752,000.00	-	626,726.00	83.34	125,274.00	16.66					626,726.00
32 กิจกรรมย่อย : ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อ.แหวน ฯ) เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อ.แหวน ฯ)	752,000.00	752,000.00	-	626,726.00	83.34	125,274.00	16.66	พ.ค.-63	ส.ค.-63			ดำเนินกิจกรรมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 65 เช่น การจัดทำฐานข้อมูล การจัดทำ QR code ส่วนที่เหลือ คือ นำ QR code ไปติดตามต้นไม้
11) กิจกรรมหลักที่ 4.4 บริหารจัดการอุทยาน		2,231,800.00	2,115,300.00	116,500.00	645,513.00	30.52	1,469,787.00	69.48					1,440,180.00

โครงการ-กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)							ระยะเวลาดำเนินงาน		การดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรร (1)	ก่อนนี้/จัดซื้อจัดจ้าง (2)	เหลือจ่าย (3)	เบิกจ่ายแล้ว (4)	ร้อยละ	ยังไม่เบิกจ่าย (5)=(2-4)	ร้อยละ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	
33 กิจกรรมย่อย : จัดทำอุทยานแควสตาโคราช	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อ.ตอง ฯ)	2,231,800.00	2,115,300.00	116,500.00	645,513.00	30.52	1,469,787.00	69.48	เม.ย.-63	ก.ค.-63			อนุมัติโครงการแล้ว ดำเนินการแล้ว งบประมาณ ร้อยละ 50
5. โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ		2,000,000.00	2,000,000.00	-	1,440,180.00	72.01	559,820.00	27.99					-
12) กิจกรรมหลักที่ 5.1 การสร้างความรู้		2,000,000.00	2,000,000.00	-	1,440,180.00	72.01	559,820.00	27.99					6,443,947.90
34 กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างจุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	กอ.รมน.จว.นม. (พอ.วีระศักดิ์)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	720,090.00	72.01	279,910.00	27.99	มิ.ย.-63	ส.ค.-63	30.00	30.00	ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2563
35 กิจกรรมย่อย : เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	กอ.รมน.จว.นม. (พอ.วีระศักดิ์)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	720,090.00	72.01	279,910.00	27.99	มิ.ย.-63	ส.ค.-63	30.00	30.00	ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2563

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

0 4424 3129

ผู้รับผิดชอบ : นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์