

แบบรายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

(งบรายจ่ายลงทุน)

ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
รายการ	การใช้จ่าย	แผน	180.8560	-	-	-	-	97.6420	-	-	97.6420
รวมทั้งสิ้น		ผล	0.2337	-	-	-	-	0.2337	-	-	0.2337
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	180.8560	-	-	-	-	97.6420	-	-	97.6420
		ผล	0.2337	-	-	-	-	0.2337	-	-	0.2337
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	แผน	37.1360	-	-	-	-	21.1540	-	-	21.1540
		ผล	0.1746	-	-	-	-	0.1746	-	-	0.1746
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/>	สถานะ	แผน	B.2.2	B.2.2		B.2.1	B.2.2				
กิจกรรมรณรงค์/สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และ ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/>		ผล									
รายการ : ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านนอกออก ตำบลนา ออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <input type="checkbox"/>	การใช้จ่าย	แผน	9.8000	-	-	-	-	5.9200	-	-	5.9200
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ											
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/>	สถานะ	แผน	B.2.2	B.2.2		B.2.1	B.2.2				
กิจกรรมรณรงค์/สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และ ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/>		ผล									
รายการ : ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านใหม่หนองกอ ตำบลหนองระเวียง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <input type="checkbox"/>	การใช้จ่าย	แผน	9.5000	-	-	-	-	5.8000	-	-	5.8000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ											
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/>	สถานะ	แผน	B.2.2	B.2.2		B.2.1	B.2.2				
กิจกรรมรณรงค์/สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และ ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/>		ผล									
รายการ : แก้ไขสิ่งของเดิมพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองหลวง อำเภอ ประทาย จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <input type="checkbox"/>	การใช้จ่าย	แผน	3.0000	-	-	-	-	1.5000	-	-	1.5000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ											
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/>	สถานะ	แผน	C			B.2.1	B.2.2	C			C
กิจกรรมรณรงค์/สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และ ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/>		ผล		1% - 25%					1% - 25%		
รายการ : แก้ไขสิ่งระแวกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพหนอง อำเภอเสีลา จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <input type="checkbox"/>	การใช้จ่าย	แผน	8.0000	-	-	-	-	4.2000	-	-	4.2000
		ผล	0.1746	-	-	-	-	0.1746	-	-	0.1746
หมายเหตุ											

หมายเหตุ											
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ ล้ำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/> กิจกรรมรณรงค์สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และ ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ ล้ำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/> รายการ : ก่อสร้างระบบระบายน้ำท้ายท่านดิน อย่างเป็นทางการเชิงโกร ตอนล่าง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลปลัดสังข์	สถานะ	แผน	B.2.2	B.2.2		B.2.1	B.2.2				
		ผล									
	การใช้จ่าย	แผน	20.0000	-	-	-	-	11.0000	-	-	11.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ											
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ ล้ำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/> กิจกรรมรณรงค์สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และ ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ ล้ำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/> รายการ : ปรับปรุงท่านดินและถนนท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านยาง ระยะทาง 0.732 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา	สถานะ	แผน	B.2.2	B.2.2		B.2.1	B.2.2				
		ผล									
	การใช้จ่าย	แผน	20.0000	-	-	-	-	11.0000	-	-	11.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ											
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ ล้ำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/> กิจกรรมรณรงค์สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และ ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ ล้ำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/> รายการ : แก้มลิงบึงกระโดน ตำบลปะทาย อำเภอปะทาย จังหวัด นครราชสีมา [1 แห่ง] <input type="checkbox"/>	สถานะ	แผน	B.2.2	B.2.2		B.2.1	B.2.2				
		ผล									
	การใช้จ่าย	แผน	15.0000	-	-	-	-	8.0000	-	-	8.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ											
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ ล้ำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/> กิจกรรมรณรงค์สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และ ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ ล้ำน้ำคูคลองสาธารณะ <input type="checkbox"/> รายการ : ซุดลอกลำห้วยหมู้อาคา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพวงต อำเภอ ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินซุดไม่น้อยกว่า 235,000	สถานะ	แผน	B.2.2	B.2.2		B.2.1	B.2.2				
		ผล									
	การใช้จ่าย	แผน	15.0000	-	-	-	-	8.0000	-	-	8.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ											

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
รายการ											
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	แผน	94.0000	-	-	-	-	45.8500	-	-	45.8500
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	
ที่ดิน ก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	94.0000	-	-	-	-	45.8500	-	-	45.8500
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	แผน	9.0000	-	-	-	-	3.6000	-	-	3.6000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ห้าง		แผน	B.1.5	B.1.2		B.1.1	B.1.2	B.1.5		B.1.3	B.1.5

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก <input type="checkbox"/> กิจกรรมรณรงค์/สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก <input type="checkbox"/> รายการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางหลวงหมายเลข 2235 ตอนหนองสาหร่าย กม.0+000 - กม.25+000 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	สถานะ	แผน	B.1.5	B.1.2		B.1.1	B.1.2	B.1.5		B.1.3	B.1.5	
		ผล										
	การใช้จ่าย	แผน	5.0000	-	-	-	-	-	3.7500	-	-	3.7500
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ												
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก <input type="checkbox"/> กิจกรรมรณรงค์/สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก <input type="checkbox"/> รายการ : ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบนถนนหน้าวัดท่าหลวงหมายเลข 2090 ตอนปางแก-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่กม.14+150,กม.20+210	สถานะ	แผน	B.1.5	B.1.2		B.1.1	B.1.2	B.1.5		B.1.3	B.1.5	
		ผล										
	การใช้จ่าย	แผน	4.0000	-	-	-	-	-	1.6000	-	-	1.6000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ												
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก <input type="checkbox"/> กิจกรรมรณรงค์/สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก <input type="checkbox"/> รายการ : ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.5+192 - กม.5+262 L.T. และทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัว	สถานะ	แผน	B.1.5	B.1.2		B.1.1	B.1.2	B.1.5		B.1.3	B.1.5	
		ผล										
	การใช้จ่าย	แผน	5.7650	-	-	-	-	-	2.3060	-	-	2.3060
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ												
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป		การใช้จ่าย	แผน	45.0000	-	-	-	-	20.0000	-	-	20.0000
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก <input type="checkbox"/> กิจกรรมรณรงค์/สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก <input type="checkbox"/> รายการ : ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 2434 ตอนเสด็จ-หนองรี ระหว่าง กม.4+640 - กม.5+800 ตำบลเสด็จ อำเภอเสด็จ จังหวัดนครราชสีมา	สถานะ	แผน	B.1.5	B.1.2		B.1.1	B.1.2	B.1.5		B.1.3	B.1.5	
		ผล										
	การใช้จ่าย	แผน	25.0000	-	-	-	-	-	12.0000	-	-	12.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ												
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก <input type="checkbox"/> กิจกรรมรณรงค์/สนับสนุน/ย่อย : ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก <input type="checkbox"/> รายการ : ก่อสร้างถนนลาดยางอัสฟัลติกคอนกรีต สาย นม. 1034 แยก ทล. 2 - บ้านหวกแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิว	สถานะ	แผน	B.1.5	B.1.2		B.1.1	B.1.2	B.1.5		B.1.3	B.1.5	
		ผล										
	การใช้จ่าย	แผน	20.0000	-	-	-	-	-	8.0000	-	-	8.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ												

ผู้รายงาน.....

(นายรณนที ไชยสิทธิ์)

ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สํารวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบบูรณาการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมาถึงสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกลิก-โชน >> โชนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.2 = ยกลิก-โชน >> โชนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.1.3 = ยกลิก-โชน >> ยกลิก
- D.2 = เพลี้ยจ่าย - D.2.1 = เพลี้ยจ่าย-โชน >> โชนเปลี่ยนแปลง สภ.
- D.2.2 = เพลี้ยจ่าย-โชน >> โชนเปลี่ยนแปลง สภ.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%