







แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา











ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564







(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)








แบบรายงาน 01/2564




ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ ต้องจัดซื้อ/จัด จ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	250,000	2,750,000	3,000,000					34,355		
1.1	กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า	250,000	2,750,000	3,000,000					34,355		
1.1.1	กิจกรรมย่อย การจัดทำฝายต้นน้ำ (Check dam) เพื่อ สร้างความชุ่มชื้นแกดิน	250,000	2,750,000	3,000,000					34,355		
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฝายต้นน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแกดิน	250,000		250,000	Nov 63		3		34,355		
	จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำสาขาลำมูลบน ลำ ห้วยคลองบ้านใหญ่ บ้านตลุงชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอคร บุรี จังหวัดนครราชสีมา		250,000	250,000	Jan 64			11		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำสาขาลำแยะ ลำห้วย หนองซอน บ้านซับเจริญ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา		500,000	500,000	Jan 64			11		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำสาขาลำแยะ ลำห้วย คลองวังวน บ้านหินลับ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัด นครราชสีมา		250,000	250,000	Jan 64			11		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำสาขาลำพระเพลิง ตำบลวังหมี และตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด		500,000	500,000	Jan 64			11		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตำบล ห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา		250,000	250,000	Jan 64			11		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำลำตะคอง ตำบลปาก ช่อง และตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		250,000	250,000	Jan 64			11		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำลำตะคอง ตำบล มะเกลือเก่า และตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัด		250,000	250,000	Jan 64			11		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	

	จัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) ลุ่มน้ำลำตะคอง ตำบล มิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว ตำบลคลองไม้ และตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		500,000	500,000		Jan 64		11			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
2	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	36,000,000	24,000,000	60,000,000					8,484,374			
2.1	กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย	2,500,000	0	2,500,000					980,000			
	ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาจังหวัดนครราชสีมา Sport City	1,500,000		1,500,000	Oct 63			2			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	ส่งเสริมและพัฒนา กีฬา วอลเลย์บอล จังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ	1,000,000		1,000,000	Oct 63			13	980,000		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	
2.2	กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา	0	24,000,000	24,000,000					2,098,620			
2.2.1	กิจกรรมย่อย มหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา 2029	0	24,000,000	24,000,000					2,098,620			
	ชุดลอกคลองโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ตำบล เทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 155,000 ลูกบาศก์เมตร		8,300,000	8,300,000		Feb 64			1,111,765.93		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	ชุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ ตำบล เทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 375,000 ลูกบาศก์เมตร		15,700,000	15,700,000		Feb 64			986,854		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
2.3	กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย	33,500,000	0	33,500,000					5,405,754			
	ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ	28,000,000		28,000,000	Oct 63			2	158,754.40		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	งานตรุษจีนโคราช	2,000,000				Jan 64		13	1,777,000		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	
	ส่งเสริมงานเทศกาลเที่ยวพืมาฯ ประจำปี 2564	3,500,000		3,500,000		Nov 63		13	3,470,000		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	
3	โครงการพัฒนาด้านเกษตร	1,000,000	222,500,000	223,500,000					13,184,283.58			
3.1	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา	1,000,000	0	1,000,000					0			
	ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Korat FooDEX)	1,000,000		1,000,000		Dec 63		11			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
3.2	กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการน้ำ สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ/ส่งน้ำ ทางและสะพานข้ามลำน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	0	222,500,000	222,500,000					13,184,284			
3.2.1	กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการน้ำ สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ/ส่งน้ำ ทางและสะพานข้ามลำน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	0	222,500,000	222,500,000					13,184,284			

ชุดลกระบบระบายน้ำห้วยบ้านนาโคกพัฒนา พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาโคกพัฒนา ตำบลหินลาด อำเภอตาบุงหนอง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 84,800 ลูกบาศก์เมตร		3,000,000			Feb 64		12	388,466		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
ชุดลอกแก้มลิงบึงด่านระกา พร้อมอาคารประกอบ บ้านถนนถั่ว ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 86,700 ลูกบาศก์เมตร		5,000,000			Jan 64		12	706,412		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
ชุดลอกแก้มลิงบ้านจัดสรร บ้านใหม่ลำเพี้ยก ตำบลลำเพี้ยก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 114,250 ลูกบาศก์เมตร		5,000,000			Feb 64		12	397,762.73		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
ชุดลอกแก้มลิงบ้านคลองน้ำมัน บ้านหนองแคทราย ตำบลลำเพี้ยก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 114,250 ลูกบาศก์เมตร		5,000,000			Feb 64		12	295,092		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
ชุดลกระบบระบายน้ำบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกลาง ตำบลหนองมะนาว อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 79,050 ลูกบาศก์เมตร		5,000,000			Feb 64		12	1,010,371		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
ชุดลกระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร		10,000,000			Feb 64		12	43,220		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
ชุดลกระบบระบายน้ำลำห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านมะค่า ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 174,300 ลูกบาศก์เมตร		10,000,000			Feb 64		12	1,055,852		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
ชุดลอกแก้มลิงบ้านขามโนนสันติ พร้อมอาคารประกอบ บ้านขามโนนสันติ ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 117,000 ลูกบาศก์เมตร		15,000,000			Feb 64		12	2,021,422		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
ชุดลกระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านลำบ้านใหม่ ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร		12,000,000			Feb 64		12	43,220		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
ชุดลอกแก้มลิงบ้านโนนจิว พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนจิว ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 98,600 ลูกบาศก์เมตร		12,000,000			Dec 63		12	59,961		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	

	ชุดลอกแก้มลิงห้วยยาง ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 323,500 ลูกบาศก์เมตร		12,000,000			Feb 64		12	831,743		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	ชุดลอกแก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวอ้อ ตำบลจรั้ง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 308,200 ลูกบาศก์เมตร		14,400,000			Feb 64		12	597,335		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	ชุดลอกแก้มลิงหนองสองห้อง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวทำนบ ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,600 ลูกบาศก์เมตร		3,100,000			Feb 64		12	543,214		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	ชุดลอกระบบระบายน้ำลำจักรราชบ้านตะกวดศรีปลอก พร้อมอาคารประกอบ บ้านตะกวดศรีปลอก ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 62,480 ลูกบาศก์เมตร		15,000,000			Jan 64		12	2,681,668.85		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	ชุดลอกแก้มลิงหนองไม้ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 199,330 ลูกบาศก์เมตร		18,000,000			Jan 64		12	247,140		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	ชุดลอกระบบระบายน้ำคลองดินดำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองตะโก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 203,889 ลูกบาศก์เมตร		25,000,000			Dec 63		12	69,916		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	ชุดลอกแก้มลิงห้วยหิน บ้านบ่อลิง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 377,250 ลูกบาศก์เมตร		16,000,000			Feb 64		12	58,788		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	ชุดลอกระบบระบายน้ำลำห้วยแยะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 191.500 ลูกบาศก์เมตร		10,000,000			Feb 64		12	1,055,852		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	ชุดลอกระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ บ้านซับชุมพล ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,130 ลูกบาศก์เมตร		10,000,000			Feb 64		12	355,194		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
	ชุดลอกแก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองปรือแก้ว ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 352,500 ลูกบาศก์		17,000,000	17,000,000		Feb 64		12	721,654		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
4	โครงการพัฒนาตำบลสังคม	14,431,000	90,000,000	104,431,000					4,397,140.50			
4.1	กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)	0	90,000,000	90,000,000					0			

4.1.1	กิจกรรมย่อย ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)	0	90,000,000	90,000,000					0	
	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.2141 แยก ทล.24 - บ้านหนองยายเทียม อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร		15,000,000	15,000,000		Dec 63		12		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นม.1048 แยก ทล.2 - บ้านสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร		15,000,000	15,000,000		Dec 63		12		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
	ปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด้านขุนทด - หนองกรด ระหว่าง กม.0+700 - กม.1+700 อำเภอ ด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 16.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร		30,000,000	30,000,000		Feb 64		11		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
	ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม. 10+000 - กม.11+000 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 9.10 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร		30,000,000	30,000,000		Feb 64		9		ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(ป่าไม้) ยกเลิกการดำเนินโครงการ 
4.2	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม	560,000	0	560,000					40,000	
	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดTo Be Number One จังหวัดนครราชสีมา	560,000		560,000	Nov 64		3		40,000	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
4.3	กิจกรรมหลัก พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กำลั้งคนทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา	2,430,800	0	2,430,800					0	
	บริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา ด้าน Smart City	2,430,800		2,430,800	Nov 64		3			อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
4.4	กิจกรรมหลัก ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มุ่งสู่เมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย (Safe City)	1,440,200	0	1,440,200					1,140,200	
	บริหารจัดการสถาบันเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา ด้าน MICE City	1,440,200		1,440,200	Nov 64		13		1,140,200	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 

4.5	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการประเมินผลตามนโยบายรัฐบาล	10,000,000	0	10,000,000				3,216,941		
4.5.1	กิจกรรมย่อย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000	0	10,000,000				3,216,941		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000		10,000,000	Oct 64		3	3,216,940.50	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	
5	โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,000,000	0	2,000,000				2,000,000		
5.1	กิจกรรมหลัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแพร่/การเทิดทูนและอำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	1,000,000	0	1,000,000				1,000,000		
	เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	1,000,000		1,000,000	Nov 64		13	1,000,000	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	
5.2	กิจกรรมหลัก การจัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิด และการสร้างเครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือประชาชน	1,000,000	0	1,000,000				1,000,000		
	เสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน	1,000,000			Nov 64		13	1,000,000	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	
	รวม	53,681,000	339,250,000	392,931,000				28,100,153.41		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขोज้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

4 รายงานผลทุกวันที 28 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : koratplan@gmail.com // โทร 044-243-129