

จังหวัดนครราชสีมา

หน่วย : บาท

โครงการ / กิจกรรม / รายการ	วงเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (1)	วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง		งบประมาณเหลือจ่าย (4)	งบประมาณยกเลิก (5)	รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน			แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) (9)													ร้อยละการเบิกจ่าย (11)	งบประมาณยังไม่เบิกจ่าย (12)	หน่วยดำเนินการ (13)							
		ก่อนผูกพัน (2)	งานดำเนินการเอง (3)			ยังไม่ได้ดำเนินการ (6)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (7)	คาดว่าจะจัดซื้อ/จ้าง (8)	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม (10)										
									ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
																									ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
(1)งบดำเนินงาน	41,192,100.00	20,112,600.00	9,404,900.00	-	-				แผน	-	3,500,000.00	4,282,800.00	1,239,100.00	2,638,000.00	2,770,600.00	808,000.00	2,128,600.00	6,410,000.00	960,000.00	712,000.00	-	-	-	-	-	-	-				
									ผล	-	-	907,100.00	1,838,512.00	3,733,400.00	2,480,518.00	-	-	-	-	-	-	-	8,959,530.00	-	32,232,570.00	-					
(2)งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง	291,711,000.00	17,817,166.10	188,789,719.00	2,593,114.90	-				แผน	-	-	-	1,677,270.00	8,535,000.00	54,496,000.00	77,677,000.00	36,771,040.00	32,148,000.00	56,928,000.00	1,651,000.00	21,813,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
									ผล	-	-	99,785.00	632,733.65	3,402,179.84	10,796,799.42	-	-	-	-	-	-	-	15,423,767.91	-	289,117,885.10	-					
(3)งบรายจ่ายอื่น	10,000,000.00								แผน	-	-	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
									ผล	-	-	1,792,725.00	388,113.00	878,635.00	785,562.30	-	-	-	-	-	-	-	3,845,035.30	-	6,154,964.70	-					
รวม 6 ประเด็น 7 โครงการ 10 กิจกรรมหลัก 1 งบบริหาร	342,903,100.00	37,929,766.10	198,194,619.00	2,593,114.90	-				แผน	-	3,500,000.00	6,782,800.00	2,916,370.00	11,173,000.00	59,766,600.00	78,485,000.00	38,899,640.00	41,058,000.00	57,888,000.00	2,363,000.00	24,313,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
									ผล	-	-	2,799,610.00	2,859,358.65	8,014,214.84	14,062,879.72	-	-	-	-	-	-	-	28,228,333.21	-	312,081,651.89	-					
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งชาติ และเพิ่มขีด	91,999,000.00	9,990,000.00	-	10,000.00	-				แผน																						
									ผล														7,063,960.00		84,925,040.00						
โครงการพัฒนาด้านสังคม	91,999,000.00	9,990,000.00	-	10,000.00	-				แผน																						
									ผล																						
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา	91,999,000.00								แผน	-	-	-	-	-	26,500,000.00	61,999,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									ผล	-	-	-	-	-	26,500,000.00	61,999,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง	91,999,000.00	9,990,000.00	-	10,000.00	-				แผน	-	-	-	-	-	26,500,000.00	61,999,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									ผล	-	-	-	-	-	7,063,960.00	-	-	-	-	-	-	-	7,063,960.00	-	84,925,040.00	-					
ระดับที่ 1: ปรับปรุงขยายสะพาน ความกว้างสะพานทางเข้าอำเภอสีคิ้ว ซ้ำคลองตลอด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด	5,000,000.00								แผน						1,500,000.00		3,500,000.00														
									ผล																						
ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.4058 แยก ทล.2384 - บ้านคูเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	5,000,000.00	4,995,000.00		5,000.00					แผน						5,000,000.00																
									ผล						3,548,972.00								3,548,972.00	71.05	1,446,028.00						
ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.1015 แยก ทล.2 - บ้านหนองหัวพัน ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง	5,000,000.00	4,995,000.00		5,000.00					แผน						5,000,000.00																
									ผล						3,514,988.00								3,514,988.00	70.37	1,480,012.00						
ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ้านท่ามะพร้าว ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัด	5,000,000.00								แผน						5,000,000.00																
									ผล																						
ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3127 แยก ทล.207 -บ้านโหรจาม ตำบลคงใหญ่ อำเภอพิมาย	15,000,000.00								แผน								15,000,000.00														
									ผล																						
ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3053 แยก ทล.202 - บ้านวังม่วง ตำบลกระตุ่มราย อำเภอประทาย	15,000,000.00								แผน								15,000,000.00														
									ผล																						
ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3037 แยก ทล.226 - บ้านโนนศรีคูณ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วย	15,000,000.00								แผน								15,000,000.00														
									ผล																						
ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.4009 แยก ทล.2150 - บ้านท่าบพัฒนา ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง	5,000,000.00								แผน						5,000,000.00																
									ผล																						
ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.1016 แยก ทล.2 - บ้านกุดคูลำ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัด	5,000,000.00								แผน						5,000,000.00																
									ผล																						
ระดับที่ 1: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวซิปสเดา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัด	15,000,000.00								แผน								15,000,000.00														
									ผล																						
ระดับที่ 1: ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 10 บ้านวังกลาง ตำบลโนนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัด	1,999,000.00								แผน								1,999,000.00														
									ผล																						
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค	27,980,100.00	19,919,700.00	2,500,000.00	-	-				แผน	-	3,500,000.00	2,250,000.00	200,000.00	2,200,000.00	1,471,400.00	500,000.00	2,128,600.00	400,000.00	700,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									ผล	-	-	50,000.00	1,389,000.00	3,250,800.00	2,299,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,988,800.00	-	20,365,300.00	-					
โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	27,980,100.00	19,919,700.00							แผน	-	3,500,000.00	2,250,000.00	200,000.00	2,200,000.00	1,471,400.00	500,000.00	2,128,600.00	400,000.00	700,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									ผล	-	-	50,000.00	1,389,000.00	3,250,800.00	2,299,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,988,800.00	-	20,365,300.00	-					
1 กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กีฬาและเครือข่าย	2,500,000.00	-							แผน	-	-	-	-	-	1,071,400.00	-	1,428,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-				
งบดำเนินงาน	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-				แผน	-	-	-	-	-	1,071,400.00	-	1,428,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-				
กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาบอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ	2,500,000.00		2,500,000.00						แผน						1,071,400.00		1,428,600.00														
									ผล																						
2 กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย	25,480,100.00	19,919,700.00	785,800.00	-	-				แผน	-	3,500,000.00	2,250,000.00	200,000.00	2,200,000.00	400,000.00	500,000.00	700,000.00	400,000.00	700,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									ผล	-	-	50,000.00	1,389,000.00	3,250,800.00	2,299,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,988,800.00	-	17,865,300.00	-					
งบดำเนินงาน	25,480,100.00	19,919,700.00	785,																												



