





















แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

แบบรายงาน 01/2565






ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)		
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งชาติ และเพิ่มขีดความสามารถทาง การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ	-	91,999,000	91,999,000						-		
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	91,999,000	91,999,000						-		
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการบริหาร จัดการ											
1	กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และการ บริหารจัดการ : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ เส้นทางคมนาคมขนส่ง และการบริหารจัดการ (โลจิสติกส์)	-	91,999,000	91,999,000						-		
	ระดับที่ 1: ปรับปรุงขยายสะพาน ความกว้างสะพานทางเข้า อำเภอสีคิ้ว ข้ามคลองหอยโข่ง ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง 27 เมตร ขยายข้างละ 6.00 เมตร พร้อม เชิงลาดสะพาน	-	5,000,000	5,000,000		ก.พ.-65		12		-	ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม.8/65 ลงนามสัญญาวันที่ 28 ก.พ. 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 ก.ค. 2565 เริ่มดำเนินการวันที่ 1 มี.ค. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ	★
	ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.4058 แยก ทล.2384 - บ้านคูเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	-	5,000,000	5,000,000		ม.ค.-65		12		-	ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 2/65 ลงนามสัญญาวันที่ 24 ม.ค.2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 2565 เริ่มดำเนินการวันที่ 25 ม.ค. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ	★
	ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.1015 แยก ทล.2 - บ้านหนองหัวฟาน ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัด นครราชสีมา	-	5,000,000	5,000,000		ม.ค.-65		12		-	ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 3/65 ลงนามสัญญาวันที่ 24 ม.ค. 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 2565 เริ่มดำเนินการวันที่ 25 ม.ค. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ	★
	ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ้านท่ามะปรางค์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	-	5,000,000	5,000,000		ม.ค.-65		12		-	ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 1/65 ลงนามสัญญาวันที่ 24 ม.ค. 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 2565 เริ่มดำเนินการวันที่ 25 ม.ค. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ	★
	ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3127 แยก ทล.207 -บ้านไทรงาม ตำบลคงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร กว้าง 8.00 เมตร	-	15,000,000	15,000,000		ก.พ.-65		11		-	ไม่มี เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 6/65 ลงนามสัญญาวันที่ 15 ก.พ. 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มิ.ย. 2565 เริ่มดำเนินการวันที่ 16 ก.พ. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ	★

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)		
	ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3053 แยก ทล.202 - บ้านวังม่วง ตำบลกระทุมราษฎร์ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร กว้าง 9.00 เมตร	-	15,000,000	15,000,000		ก.พ.-65		11	-	ไม่มี	เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 7/65 ลงนามสัญญาวันที่ 17 ก.พ. 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 มี.ย. 2565 เริ่มดำเนินการวันที่ 18 ก.พ. 2565	★
	ระดับที่ 1: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม.3037 แยก ทล.226 - บ้านโนนศรีคุณ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร กว้าง 12.00 เมตร	-	15,000,000	15,000,000		ก.พ.-65		9	-	ไม่มี	เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 9/65 ลงนามสัญญาวันที่ 10 มี.ค. 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ส.ค. 2565 เริ่มดำเนินการวันที่ 11 มี.ค. 2565 ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565	★
	ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.4009 แยก ทล.2150 - บ้านท่าหินพัฒนา ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	-	5,000,000	5,000,000		ม.ค.-65		12	-	ไม่มี	เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 5/65 ลงนามสัญญาวันที่ 25 ม.ค. 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เม.ย. 2565 เริ่มดำเนินการวันที่ 26 ม.ค. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ	★
	ระดับที่ 1: ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย นม.1016 แยก ทล.2 - บ้านกุดคล้า ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	-	5,000,000	5,000,000		ม.ค.-65		12	-	ไม่มี	เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 4/65 ลงนามสัญญาวันที่ 24 ม.ค. 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 เม.ย. 2565 เริ่มดำเนินการวันที่ 25 ม.ค. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ	★
	ระดับที่ 1: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวซับสะเดา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.765 กิโลเมตร	-	15,000,000	15,000,000		ก.พ.-65		9	-	ไม่มี	เลขที่สัญญา จ.นม. ที่ 10/65 ลงนามสัญญาวันที่ 10 มี.ค. 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ส.ค. 2565 เริ่มดำเนินการวันที่ 11 มี.ค. 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ	★
	ระดับที่ 1: ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 10 บ้านวังกลาง ตำบลโนนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร	-	1,999,000	1,999,000		ก.พ.-65		9	-	ไม่มี	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารก่อนนี้ผู้พัน (PO)	★
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค	27,980,100	-	27,980,100					6,716,160			
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	27,980,100	-	27,980,100					6,716,160			
	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา											
1	กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย	2,500,000	-	2,500,000								
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาโอลิมปิกจังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ	2,500,000	-	2,500,000	ก.พ.-65		2			9	จะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2565	★

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คค./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คค./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
2	กิจกรรมหลัก การพัฒนาการตลาดการลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย	25,480,100	-	25,480,100					6,716,160		
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเมืองศิลปะ (Korat Art City)	10,080,100	-	10,080,100	ม.ค.-65	ก.พ.-65	2		46,160	5	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ (Korat Culture Tourism)	4,400,000		4,400,000	ธ.ค.-64	ก.พ.-65	2		50,000	5	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
	กิจกรรมย่อยที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดนครราชสีมา	4,000,000		4,000,000		ก.พ.-65	2		250,000	6	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
	กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมช่องทางทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว "งานตรุษจีน โคราช"	2,000,000		2,000,000		ก.พ.-65	3		1,749,000	9	ดำเนินการแล้วเสร็จ 
	กิจกรรมย่อยที่ 5 เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช	1,500,000		1,500,000		ธ.ค.-64	3		1,376,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ 
	กิจกรรมย่อยที่ 6 เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2565	3,500,000		3,500,000		ธ.ค.-64	3		3,245,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศูนย์การผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ		-	199,200,000	199,200,000					7,862,378		
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	199,200,000	199,200,000					7,862,378		
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley)										
1	กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย (Food Valley) : การบริหารจัดการน้ำ สิ่งก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งระบบผันน้ำ/ส่งน้ำ ทางและสะพานข้ามลำน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	-	199,200,000	199,200,000					7,862,378		
	ระดับที่ 1: ขุดลอกแก้มลิงโคกหนองรังกา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ตำบลมหาชัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 600,000 ลูกบาศก์เมตร	-	30,000,000	30,000,000		ม.ค.-65		6	518,772.08		ชะลอการดำเนินโครงการฯ โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลความเค็มของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ 
	ระดับที่ 1: สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบึงสวนผัก ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	-	21,000,000	21,000,000		ม.ค.-65		6	1,218,809.90		อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 
	ระดับที่ 1: ขุดลอกแก้มลิงบึงกระโดน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 320,000 ลูกบาศก์เมตร	-	20,000,000	20,000,000		ม.ค.-65		6	356,952.80		อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 
	ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบึงอีดาน บ้านตะกุดตรง ตำบลอุทุมพรพิสัย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตร	-	5,000,000	5,000,000		ม.ค.-65		8	4,999		ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง 

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คค./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คค./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน บ้านขาม ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 140,000 ลูกบาศก์เมตร	-	6,000,000	6,000,000		ม.ค.-65		11	58,778		ลงนามสัญญาแล้ว (เริ่มสัญญา 15 กพ.65 สิ้นสุด 14 กค.65) อยู่ระหว่างดำเนินการ 
	ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทางหมา (ห้วยจับพัง) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 250,000 ลูกบาศก์เมตร	-	10,000,000	10,000,000		ม.ค.-65		11	24,927		ลงนามสัญญาแล้ว จะส่งผลงานประมาณเดือน เม.ย. 65 
	ระดับที่ 1: ขุดลอกระบบระบายน้ำห้วยอ่างเก็บน้ำห้วยหิน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,000 ลูกบาศก์เมตร	-	1,500,000	1,500,000		ม.ค.-65		11			ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 
	ระดับที่ 1: ซ่อมแซมประตูระบายน้ำในเขตลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) บ้านโนนหินขาว ตำบลค้ำพูล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	-	2,200,000	2,200,000		ม.ค.-65		6	1,238,389.67		อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 
	ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหมัน ระยะที่ 2 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 400,000 ลูกบาศก์เมตร	-	22,000,000	22,000,000		ม.ค.-65		6	521,759.81		อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 
	ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชันประดู่ บ้านมอจะบก ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 220,000 ลูกบาศก์เมตร	-	20,000,000	20,000,000		ธ.ค.-64		8	2,533,663.45		ได้ผู้รับจ้างแล้ว 
	ระดับที่ 1: ขุดลอกระบบระบายน้ำลำเชียงไกร กม.118+400 - 123+000 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.500 กิโลเมตร ตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร	-	15,000,000	15,000,000		ม.ค.-65		5	836,896.73		อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 
	ระดับที่ 1: ขุดลอกแก้มลิงบ้านกุดพุทซา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,000 ลูกบาศก์เมตร	-	10,000,000	10,000,000		ม.ค.-65		11	414,160.47		ลงนามสัญญาเมื่อ 21 กพ.65 เริ่มสัญญา 10 มี.ค.65 สิ้นสุด 7 กค.65 
	ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน บ้านสระพัง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 625,000 ลูกบาศก์เมตร	-	25,000,000	25,000,000		เม.ย.-65		5	84,999		อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 
	ระดับที่ 1: ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบึงถนนหัก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลคอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 250,000 ลูกบาศก์เมตร	-	10,000,000	10,000,000		เม.ย.-65		5	49,270		อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ		
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คค./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คค./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)			
	ระดับที่ 1: ชุดลอกแก้มลิงบ้านทุ่งกระโดน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสีมูม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 21,000 ลูกบาศก์เมตร	-	1,500,000	1,500,000		ม.ค.-65		11	-	ไม่มี	ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2565 เลขที่สัญญา สขบ.8/คส.จ.ลต.01/2565 ลว. 31 ม.ค.2565 อายุสัญญา 90 วัน เริ่มสัญญา 9 ก.พ. 2565 สิ้นสุด 9 พ.ค.2565 ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 ร้อยละ 50	★	
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		7,312,000	-	7,312,000					1,312,000				
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม		6,312,000	-	6,312,000					312,000				
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง													
1	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพการศึกษา ผู้ป่วยทุกช่วงวัยด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม	6,000,000	-	6,000,000					-				
	กิจกรรมย่อยที่ 1 มหกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	5,000,000	-	5,000,000		เม.ย.-65	2			9	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	★	
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครราชสีมา	1,000,000	-	1,000,000		ก.พ.-65	2				ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	★
2	กิจกรรมหลัก การส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	312,000	-	312,000					312,000				
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ขยายผลครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล	312,000	-	312,000	5.ค.-64		3		312,000		ไม่มี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	★
ผลผลิต : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบสุข		1,000,000	-	1,000,000					1,000,000				
3	กิจกรรมหลัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแพร่/การเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	1,000,000	-	1,000,000					1,000,000				
	กิจกรรมย่อย เสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และความมั่นคงของบ้านเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	1,000,000	-	1,000,000	5.ค.-64		3		1,000,000		ไม่มี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	★
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน		1,000,000	512,000	1,512,000					206,690				
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		1,000,000	512,000	1,512,000					206,690				
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
1	กิจกรรมหลัก บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	512,000	512,000					5,160				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คค./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คค./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองปรือ ตำบลจิว อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา	-	512,000	512,000		ม.ค.-65		11	5,160	ไม่มี	ใบสั่งจ้างลงวันที่ 7 ม.ค. 65 อายุสัญญา 5 วัน เริ่มดำเนินการ 7 ก.พ. 65 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.พ. 65 การดำเนินการแล้วเสร็จ 100% อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อส่งเบิก 
2	กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า	1,000,000	-	1,000,000					201,530		
	กิจกรรมย่อย อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานธรณีโคราชให้เกิดความยั่งยืน	1,000,000	-	1,000,000	ธ.ค.-64		2		201,530	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
	ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / MICE City / Art City / Safe City)	4,900,000	-	4,900,000					457,200		
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม	4,900,000	-	4,900,000					457,200		
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาโครงสร้างเมืองคุณภาพสูง และกำลังคนทุกภาคส่วน										
1	กิจกรรมหลัก ยกระดับโครงสร้างองค์กรทุกภาคส่วน มุ่งสู่เมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย เมืองอัจฉริยะ (SMART City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย (Safe City)	4,900,000	-	4,900,000					457,200		
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของโคราชเมืองไมซ์ (Korat MICE City) เพื่อเชื่อมโยงไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลไกสถาบันเครือข่ายไมซ์จังหวัดนครราชสีมา	1,400,000	-	1,400,000	ม.ค.-65	ก.พ.-65	2		457,200	6	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
	กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน Smart City	3,500,000	-	3,500,000		ก.พ.-65	8		-	6	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000	-	10,000,000	1-ต.ค.-64				3,074,473		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 
	รวม	51,192,100	291,711,000	342,903,100					19,628,900.91		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 12/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-64

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2565 ให้กรอกข้อมูล 1/2565 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-65

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คค./กจ. ที่ไม่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คค./กจ. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

หมายเลข 14 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 10 อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (4) หมายเหตุ

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**